

週 間 工 程 表

工 事 名 : R4国道17号熊谷(3)路面復旧他工事

提出年月日 令和5年6月20日

工 事 場 所 : 埼玉県熊谷市石原三丁目～埼玉県熊谷市石原地先

受 注 業 者 戸田道路株式会社

工 期 : 令和4年12月12日 ～ 令和5年12月28日

現場代理人 安村 浩樹

月 日	先週(実施)							今週予定							来週予定					再来週予定					備 考												
	6月							6月							7月					7月																	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5		6	7	8	9	月	火	水	木	金	土	日	
準備工	除草 起工測量							起工測量							埋設探査																						
					試料土採取					試料土採取																											
立会・確認 打合せ等		県警 土地区 画				閉	閉					閉	閉								閉	閉												閉	閉	— 計画 — 実施	
場所・時間		9:30 事務所 13:30 区画整理				所	所					所	所								所	所												所	所		

